

PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID **PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO**

Município:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	46	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Convênio	Prazo do Projeto	Repasso do Concedente	R\$	750.000,00	93,89%						
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	LOTE nº	1	Data	30/03/2024	Dias	60	Data	08/06/2024	Sigla	PAM	nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	48.790,40	6,11%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
			NÚMERO DE ETAPAS (%)																	
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30	30											
	Data Início		8/6/24	9/7/24	9/8/24	9/9/24	10/10/24	10/11/24												
	Data Fim		8/7/24	8/8/24	8/9/24	9/10/24	9/11/24	10/12/24												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,0															1	3.370,86	0,42%
2	TERRAPLENAGEM																		-	
3	DRENAGEM																		-	
4	BASE / SUB-BASE		50,0	50,0														2	248.674,92	31,14%
5	REVESTIMENTO		0,8		11,2	75,7	12,3											4	507.781,47	63,57%
6	MEIO-FIO E SARJETA																		-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																		-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							100,0										1	24.153,40	3,02%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS																		-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		58,5	6,9	6,9	6,9	6,9	13,9										6	14.809,75	1,85%

TOTAIS												798.790,40	100,00%
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
				1	2	3	4	5	6												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.164,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.164,97	0,40%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	205,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		205,89	0,03%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	116.742,88	116.742,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	233.485,77	29,23%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	7.594,58	7.594,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15.189,15	1,90%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	3.814,13	-	-	53.397,79	360.911,86	58.642,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	476.766,00	59,69%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	248,12	-	-	3.473,73	23.478,71	3.814,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-		31.015,47	3,88%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	22.678,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.678,10	2,84%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	1.475,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.475,30	0,18%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	8.134,52	959,46	959,46	959,46	959,46	1.932,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13.905,17	1,74%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	529,18	62,42	62,42	62,42	62,42	125,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-		904,58	0,11%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	131.856,50	117.702,34	959,46	54.357,25	361.871,32	83.253,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-		750.000,00	93,89%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	8.577,78	7.656,99	62,42	3.536,15	23.541,13	5.415,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-		48.790,40	6,11%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$	140.434,28	125.359,33	1.021,87	57.893,40	385.412,45	88.669,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798.790,40	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	R\$	17,58%	15,69%	0,13%	7,25%	48,25%	11,10%												798.790,40	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	R\$	17,58%	33,27%	33,40%	40,65%	88,90%	100,00%												OK	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA - CREA PR-82.120/D		NILSON ANTONIO FEVERSANI		