

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	BOM SUCESSO DO SUL		PRIORIDADE Nº	61	SAM	52
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL				LOTE nº	1
Local da Obra :	EST. RURAL MUN. IRINEU BERTANI - COMUNIDADE TEOLÂNDIA - 330,00 METROS					Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				30/07/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 417.184,16	Valor total Mão de Obra:		R\$ 135.695,62 32,53%	Valor total dos Materiais: R\$ 281.488,54 67,47%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 417.184,16	
Medição 1 - Início	30	R\$ 105.846,82	INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA, EXECUÇÃO DE SUB BASE EM MACADAME SECO E COMPACTAÇÃO E ENSAIO TECNOLÓGICO
Medição 2	30	R\$ 56.440,83	EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO
Medição 3	30	R\$ 78.867,38	IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, INÍCIO DA EXECUÇÃO DA CAPA DE ROLAMENTO
Medição 4	30	R\$ 55.373,04	EXECUÇÃO DA CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ EM TODO O TRECHO
Medição 5	30	R\$ 55.373,04	EXECUÇÃO DA CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ EM TODO O TRECHO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS
Medição 6	30	R\$ 65.283,05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, ENSAIO TECNOLÓGICO E PLANTIO DE MUDAS EM PLACAS

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
Fábio Júnior de Oliveira - CREA PR-82.120/D - ART/RRT Nº 1720247046071	MAICO DIOGO FAVERSANI
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE	