

PAM 2023		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID				PAVIMENTAÇÃO												
Município:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	43	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio		Repasso do Concedente				R\$	2.016.236,00	100,00%			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	26/06/2023	Dias	70	Data	14/09/2023	nº		Contrapartida do Proponente				R\$	-	0,00%
Quantidade:	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO												Valor Total		2.016.236,00	100,00%		
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)											TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
		8	1	2	3	4	5	6	7	8	0	0	0	0				
	Data Início		14/9/23	15/10/23	15/11/23	16/12/23	16/1/24	16/2/24	18/3/24	18/4/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00				
	Data Fim		14/10/23	14/11/23	15/12/23	15/1/24	15/2/24	17/3/24	17/4/24	18/5/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		15	20	25	25	10	5							3.651,57	0,18		
2	TERRAPLENAGEM		15	20	25	25	10	5							5.655,49	0,28		
3	BASE / SUB-BASE		5	10	15	20	20	20	10						584.141,99	28,97		
4	REVESTIMENTO			10	25	25	20	10	10						660.074,85	32,74		
5	MEIO-FIO E SARJETA			5	15	25	25	15	15						113.494,67	5,63		
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				5	20	20	25	20	10					352.260,09	17,47		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				5	15	20	25	25	10					27.511,50	1,36		
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														-	-		
9	SERVIÇOS DIVERSOS		5	5	10	15	20	20	15	10					8.489,42	0,42		
10	DRENAGEM		15	20	20	20	15	10							231.604,55	11,49		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		2	2	13	15	15	22	23	8					29.351,87	1,46		
<b>TOTAIS</b>												2.016.236,00	100,00					
<b>COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)</b>																		
ITEM	PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	547,74	730,31	912,89	912,89	365,16	182,58	-	-	-	-	-	6	3.651,57	0,18%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	848,32	1.131,10	1.413,87	1.413,87	565,55	282,77	-	-	-	-	-	6	5.655,49	0,28%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	29.207,10	58.414,20	87.621,30	116.828,40	116.828,40	116.828,40	58.414,20	-	-	-	-	7	584.141,99	28,97%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	66.007,49	165.018,71	165.018,71	132.014,97	66.007,49	66.007,49	-	-	-	6	660.074,85	32,74%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	5.674,73	17.024,20	28.373,67	28.373,67	17.024,20	17.024,20	-	-	-	-	6	113.494,67	5,63%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	17.613,00	70.452,02	70.452,02	88.065,02	70.452,02	35.226,01	-	-	-	6	352.260,09	17,47%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	1.375,58	4.126,73	5.502,30	6.877,88	6.877,88	2.751,15	-	-	-	6	27.511,50	1,36%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	424,47	424,47	848,94	1.273,41	1.697,88	1.697,88	1.273,41	848,94	-	-	-	8	8.489,42	0,42%	
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	
10T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	34.740,68	46.320,91	46.320,91	46.320,91	34.740,68	23.160,46	-	-	-	-	-	6	231.604,55	11,49%	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	587,04	587,04	3.815,74	4.402,78	4.402,78	6.457,41	6.750,93	2.348,15	-	-	-	8	29.351,87	1,46%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	66.355,35	113.282,76	242.953,92	439.123,39	427.947,15	392.591,57	226.800,12	107.181,74	-	-	-	-	2.016.236,00	100,00%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>			R\$	66.355,35	113.282,76	242.953,92	439.123,39	427.947,15	392.591,57	226.800,12	107.181,74	-	-	-	-	2.016.236,00	100,00%	
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>			R\$	3,29%	5,62%	12,05%	21,78%	21,23%	19,47%	11,25%	5,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.016.236,00	100,00%	
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>			R\$	3,29%	8,91%	20,96%	42,74%	63,96%	83,44%	94,68%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	OK	
Resp. Técnico:		Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:				data:				
Fábio Júnior de Oliveira - CREA PR-82.120/D														jun/23				
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração												Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				02/06/2023 - sex		