

PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID **PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO**

Município:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	53	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Convênio	Prazo do Projeto	Repasso do Concedente	R\$ 1.400.000,00	92,38%						
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	LOTE nº	1	Data	30/03/2024	Dias	60	Data	08/06/2024	Sigla	PAM	nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$ 115.418,09	7,62%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
			NÚMERO DE ETAPAS (%)																	
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30	30											
	Data Início		8/6/24	9/7/24	9/8/24	9/9/24	10/10/24	10/11/24												
	Data Fim		8/7/24	8/8/24	8/9/24	9/10/24	9/11/24	10/12/24												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,0															1	3.370,86	0,22%
2	TERRAPLENAGEM																		-	-
3	DRENAGEM																		-	-
4	BASE / SUB-BASE		50,0	50,0														2	477.106,97	31,48%
5	REVESTIMENTO		0,8		11,2	76,8	11,2											4	974.231,08	64,28%
6	MEIO-FIO E SARJETA																		-	-
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																		-	-
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							100,0										1	38.722,26	2,56%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS																		-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		44,0	9,3	9,3	9,3	9,3	18,8										6	21.986,92	1,45%

TOTAIS																	1.515.418,09	99,99%
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
				1	2	3	4	5	6											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 3.114,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.114,13	0,21%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$ 256,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		256,73	0,02%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$ 220.384,65	220.384,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	440.769,29	29,09%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$ 18.168,84	18.168,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		36.337,68	2,40%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$ 7.200,25	-	-	100.803,49	691.223,94	100.803,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	900.031,17	59,39%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$ 593,60	-	-	8.310,39	56.985,53	8.310,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-		74.199,91	4,90%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
7C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	35.773,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35.773,07	2,36%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	2.949,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.949,19	0,19%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
9C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
10C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$ 8.937,43	1.889,05	1.889,05	1.889,05	1.889,05	3.818,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20.312,34	1,34%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$ 736,82	155,74	155,74	155,74	155,74	314,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.674,58	0,11%

T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 239.636,45	222.273,69	1.889,05	102.692,54	693.112,98	140.395,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.400.000,00	92,38%
C		CONTRAPARTIDA	R\$ 19.755,99	18.324,58	155,74	8.466,13	57.141,27	11.574,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		115.418,09	7,62%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	259.392,44	240.598,27	2.044,78	111.158,66	750.254,25	151.969,68	-	-	-	-	-	-	-	-		1.515.418,09	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	17,12%	15,88%	0,13%	7,34%	49,51%	10,03%											1.515.418,09	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	17,12%	32,99%	33,13%	40,46%	89,97%	100,00%											OK	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA - CREA PR-82.120/D		NILSON ANTONIO FEVERSANI		