

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



BOM SUCESSO DO SUL - PR
80.874.100/0001-86

CNPJ:

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA TEATRO MUNICIPAL	883.107,15	% Período:	5,14%	4,93%	5,46%	5,45%	9,94%	10,16%	6,20%	10,04%	8,30%	11,90%	11,53%	10,93%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.159,28	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.	PISOS	127.840,38	% Período:	17,65%	13,68%	0,00%	0,00%	68,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.	PAREDES	7.092,74	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.	PAINÉIS E DIVISÓRIAS	130.900,22	% Período:	0,00%	0,00%	2,19%	0,00%	0,00%	0,00%	41,86%	16,74%	25,54%	13,67%	0,00%	0,00%
1.5.	PINTURA EXTERNA (inclusive salas)	53.450,70	% Período:	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.6.	PINTURA INTERNA	31.257,94	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.7.	LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA	4.054,76	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.8.	TETO DO CORREDOR E FORRO DE MADEIR	17.965,68	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.9.	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	88.703,80	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,68%	24,35%	56,97%	0,00%	0,00%
1.10.	LOUÇAS, VÁLVULAS E METAIS	14.366,17	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.11.	MURETA E VIGAS DE CONTENÇÃO DAS RAM	29.202,62	% Período:	35,53%	64,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.12.	PÓRTICO E MUROS DE FECHAMENTO FRO	134.529,41	% Período:	6,89%	0,00%	8,13%	0,00%	0,00%	27,26%	0,00%	29,04%	2,92%	0,00%	25,76%	0,00%
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	196.440,36	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%	0,00%	5,67%	0,00%	5,36%	34,22%	43,64%
1.14.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	7.247,71	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.15.	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	30.750,74	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,85%	0,00%	15,15%
1.16.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.144,64	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total:	R\$ 883.107,15		%:	5,14%	4,93%	5,46%	5,45%	9,94%	10,16%	6,20%	10,04%	8,30%	11,90%	11,53%	10,93%
			Período:												
			Investimento:	45.366,26	43.566,33	48.260,83	48.105,63	87.788,29	89.759,35	54.793,99	88.692,45	73.323,28	105.051,92	101.862,64	96.536,18
			%:	5,14%	10,07%	15,54%	20,98%	30,92%	41,09%	47,29%	57,34%	65,64%	77,53%	89,07%	100,00%
			Acumulado:												
			Investimento:	45.366,26	88.932,59	137.193,42	185.299,05	273.087,34	362.846,69	417.640,68	506.333,12	579.656,41	684.708,33	786.570,97	883.107,15

Bom Sucesso do Sul

Local

segunda-feira, 13 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: DIOGO ROSSETTO

CREA/CAU: 109.070/D

ART/RRT: 1720235910000