

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID						PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	49	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	58	Repasse do Concedente	R\$	4.945.398,39	95,00%							
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	LOTE nº	1	Data	16/08/2024	Dias	30	Data	25/09/2024	Sigla	PAM	Nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	260.448,53	5,00%			
Quantidade:	31.825,35 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														Valor Total	5.205.846,92	100,00%				
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL					
ITEM	ok	6	1	2	3	4	5	6														
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			180	30	30	30	30	30	30													
	Data Início		25/9/24	26/10/24	26/11/24	27/12/24	27/1/25	27/2/25														
	Data Fim		25/10/24	25/11/24	26/12/24	26/1/25	26/2/25	29/3/25														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00																1	3.379,85	0,06%	
2	TERRAPLENAGEM																					
3	DRENAGEM																					
4	BASE / SUB-BASE		33,33	33,33	33,33														3	2.000.213,22	38,43%	
5	REVESTIMENTO			2,88	33,33	33,33	15,23	15,23											5	2.991.913,24	57,47%	
6	MEIO-FIO E SARJETA																					
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																					
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																		1	148.387,18	2,85%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																					
10	SERVIÇOS DIVERSOS																					
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		5,01	10,05	30,19	25,78	14,90	14,07											6	61.962,43	1,19%	
TOTAIS													5.205.846,92	100,00%								
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																						
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	ETAPAS (R\$)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM					
			R\$	1	2	3	4	5	6													
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.202,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.202,21	0,06%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	168,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		168,64	0,00%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	633.381,95	633.381,95	633.378,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.900.142,55	36,50%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	33.356,95	33.356,95	33.356,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100.070,67	1,92%	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	81.772,20	947.342,41	947.436,52	432.890,08	432.786,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.842.227,82	54,60%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	4.306,52	49.891,62	49.896,58	22.798,08	22.792,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-		149.885,42	2,88%	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	140.963,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	140.963,37	2,71%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	7.423,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.423,81	0,14%	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	2.950,30	5.913,58	17.768,49	15.174,79	8.773,23	8.282,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	58.862,45	1,13%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	155,38	311,44	935,77	799,18	462,04	436,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.099,98	0,06%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	639.534,45	721.067,73	1.598.489,56	962.611,31	441.663,32	582.032,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.945.398,39	95,00%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	33.680,97	37.974,90	84.184,17	50.895,75	23.260,12	30.652,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-		260.448,53	5,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	673.215,42	759.042,63	1.682.673,73	1.013.307,06	464.923,44	612.684,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.205.846,92	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	12,93%	14,58%	32,32%	19,46%	8,93%	11,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.205.846,92	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	12,93%	27,51%	59,84%	79,30%	88,23%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		OK	OK
Resp. Técnico:	Assinatura:						Assinatura:						data:									
Fábio Júnior de Oliveira - CREA PR-82.120/D - ART/RRT Nº 1720244335005						NILSON ANTONIO FEVERSANI																
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE												Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				15/08/2024 - qui						