



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4103222/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação em TST	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em TST - LINHA BEDIN
-----------------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM TST	2.384.480,30	% Período:	04/18 24,93%	05/18 35,85%	06/18 39,22%	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.632,76	% Período:	100,00%												
1.2.	EXECUÇÃO DE BASE	1.773.042,54	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM TST	529.347,84	% Período:	0,34%	49,83%	49,83%										
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	80.457,16	% Período:			100,00%										
Total: R\$ 2.384.480,30				%:	24,93%	35,85%	39,22%									
				Repasse:	507.159,26	729.287,73	797.921,01									
				Contrapartida:	87.281,50	125.509,55	137.321,25									
				Outros:	-	-	-									
				Investimento:	594.440,76	854.797,28	935.242,26									
				%:	24,93%	60,78%	100,00%									
				Repasse:	507.159,26	1.236.446,99	2.034.368,00									
				Contrapartida:	87.281,50	212.791,05	350.112,30									
				Outros:	-	-	-									
				Investimento:	594.440,76	1.449.238,04	2.384.480,30									

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

terça-feira, 10 de dezembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Fábio Júnior de Oliveira

CREA/CAU: PR-82.120/D

ART/RRT: 1720242859104