

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO										PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																											
Município: BOM SUCESSO DO SUL		SAM		51		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		60		Repasse do Concedente		R\$ 4.587.848,13		100,00%											
Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº		1		Data 01/08/2025		Dias 70		Data 28/10/2025		Sigla SEAB				nº dias 180		Ok o nº de DIAS				Contrapartida do Proponente		R\$ 4.587.848,13		100,00%											
Quantidade: 22.810,00 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																						Valor Total		4.587.848,13		100,00%									
GRUPO		SERVIÇOS		N		1		2		3		4		5		6								Nº de ETAPAS		TOTAL		% S/ TOTAL									
ITEM		Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 180		6		30		30		30		30		30		30										TOTAL		% S/ TOTAL									
		Data Início		20/10/25		20/11/25		21/12/25		21/1/26		21/2/26		24/3/26																							
		Data Fim		19/11/25		20/12/25		20/1/26		20/2/26		23/3/26		23/4/26																							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		%		100,00																		1		3.646,90		0,00									
2		TERRAPLENAGEM		%																						-		-									
3		DRENAGEM		%																						-		-									
4		BASE / SUB-BASE		%		25,00		25,00		25,00		25,00												4		2.321.262,89		0,51									
5		REVESTIMENTO		%				2,23		25,26		25,27		21,98										5		2.036.706,94		0,44									
6		MEIO-FIO E SARJETA		%																						-		-									
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%										100,00										1		53.340,00		0,01									
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%										100,00										1		92.084,84		0,02									
9		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																						-		-									
10		SERVIÇOS DIVERSOS		%																						-		-									
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%		10,14		14,24		24,09		24,39		15,93		11,21								6		80.806,56		0,02									
TOTAIS																										4.587.848,13		1,00									
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																																					
ITEM		SERVIÇOS		FONTES		R\$		1		2		3		4		5		6								Nº DE ETAPAS		TOTAL ITEM		% S/ ITEM							
1T		SERVIÇOS PRELIMINARES		TESOURO		R\$ 3.646,90		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		3.646,90		0,08%					
1C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
2T		TERRAPLENAGEM		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
2C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
3T		DRENAGEM		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
3C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
4T		BASE / SUB-BASE		TESOURO		R\$ 580.314,68		580.314,67		580.314,68		580.318,86		-		-		-		-		-		-		-		4		2.321.262,89		50,60%					
4C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
5T		REVESTIMENTO		TESOURO		R\$		-		45.344,36		514.536,33		514.584,46		514.584,44		447.657,35		-		-		-		-		5		2.036.706,94		44,39%					
5C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
6T		MEIO-FIO E SARJETA		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
6C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
7T		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		TESOURO		R\$		-		-		-		-		53.340,00		-		-		-		-		-		1		53.340,00		1,16%					
7C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
8T		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		TESOURO		R\$		-		-		-		-		92.084,84		-		-		-		-		-		1		92.084,84		2,01%					
8C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
9T		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
9C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
10T		SERVIÇOS DIVERSOS		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
10C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
11T		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		TESOURO		R\$ 8.195,53		11.507,62		19.464,02		19.706,66		12.870,97		9.061,76		-		-		-		-		-		6		80.806,56		1,76%					
11C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
T		TOTAIS		TESOURO		R\$ 592.157,11		637.166,65		1.114.315,03		1.114.609,98		527.455,41		602.143,95		-		-		-		-		-		-		4.587.848,13		100,00%					
C		CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$		592.157,11		637.166,65		1.114.315,03		1.114.609,98		527.455,41		602.143,95		-		-		-		-		-		-				4.587.848,13		100,00%					
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$		12,91%		13,89%		24,29%		24,29%		11,50%		13,12%																4.587.848,13		100,00%					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$		12,91%		26,80%		51,08%		75,38%		86,88%		100,00%																OK		OK					
Resp. Técnico:				Assinatura:										Prefeito(a):										Assinatura:										data:			
Fábio Júnior de Oliveira - CREA PR-82.120/D - ART/RRT Nº 1720247013220				MAICO DIOGO FAVERSANI																																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										30/07/2025 - qua							