

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																						
Município:	BOM SUCESSO DO SUL			SAM	50	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	59	Repasso do Concedente		R\$	5.731.747,34	100,00%										
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			LOTE nº	1	Data	21/08/2025	Dias	30	Data	30/09/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias		180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	-										
Quantidade:	37.259,41		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																														
GRUPO	SERVIÇOS			N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Valor Total	5.731.747,34	100,00%								
ITEM	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			180	6	1	2	3	4	5	6														Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL							
	Data Início				30/9/25	31/10/25	1/12/25	1/1/26	1/2/26	4/3/26																								
	Data Fim				30/10/25	30/11/25	31/12/25	31/1/26	3/3/26	3/4/26																								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			%	100,00																				1	3.690,61	0,00							
2	TERRAPLENAGEM			%																						-								
3	DRENAGEM			%																						-								
4	BASE / SUB-BASE			%	30,84	31,42	37,74																		3	2.313.464,75	0,40							
5	REVESTIMENTO			%			25,00	25,00	25,00	25,00															4	3.206.820,06	0,56							
6	MEIO-FIO E SARJETA			%																						-								
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			%																						-								
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			%						100,00															1	134.619,16	0,02							
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			%																						-								
10	SERVIÇOS DIVERSOS			%																						-								
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			%	6,93	8,29	21,75	24,70	13,62	24,70															6	73.152,76	0,01							
TOTAIS																								5.731.747,34	1,00									
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																																		
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM										
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.690,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.690,61	0,06%										
1C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
2C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
3C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	713.473,38	726.889,68	873.101,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.313.464,75	40,36%										
4C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	801.636,83	801.636,84	801.685,36	801.861,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.206.820,06	55,95%										
5C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
6C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
7C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	134.619,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	134.619,16	2,35%										
8C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
9C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
10C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	5.069,69	6.066,59	15.910,51	18.071,49	9.962,99	18.071,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	73.152,76	1,28%										
11C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	722.233,68	732.956,27	1.690.649,03	819.708,33	811.648,35	954.551,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.731.747,34	100,00%										
C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	722.233,68	732.956,27	1.690.649,03	819.708,33	811.648,35	954.551,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.731.747,34	100,00%										
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	12,60%	12,79%	29,50%	14,30%	14,16%	16,65%														5.731.747,34	100,00%										
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	12,60%	25,39%	54,88%	69,19%	83,35%	100,00%														OK	OK										
Resp. Técnico:			Assinatura:										Prefeito(a):										Assinatura:										data:	
FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA - CREA PR-82.120/D - ART/RRT Nº 1720246850802													MAICO DIOGO FAVERSANI																					
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										21/08/2025 - qui				