

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																												
Município: BOM SUCESSO DO SUL			SAM		53		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		62		Repasse do Concedente		R\$ 4.736.442,25		95,00%													
Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			LOTE nº		1		Data		28/04/2025		Dias		30		Data		07/06/2025		Sigla		PAM		Nº		nº dias		180		Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$ 249.286,44		5,00%					
Quantidade: 36.148,80 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																								Valor Total		4.985.728,69		100,00%									
GRUPO			SERVIÇOS		N		NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS		TOTAL ITEM (R\$)		% S/ TOTAL													
ITEM			Informar o número de DIAS de cada ETAPA: ok		6		1		2		3		4		5		6																							
			Data Início		7/6/25		8/7/25		8/8/25		8/9/25		9/10/25		9/11/25																									
			Data Fim		7/7/25		7/8/25		7/9/25		8/10/25		8/11/25		9/12/25																									
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		%		100,00																		1		3.584,45		0,00											
2			TERRAPLENAGEM		%																				-		-													
3			DRENAGEM		%																				-		-													
4			BASE / SUB-BASE		%		14,17		18,46		18,46		35,25		13,65																		5		1.525.635,55		0,31			
5			REVESTIMENTO		%		1,12		19,09		31,28		20,95		14,83		12,74																		6		3.208.667,10		0,64	
6			MEIO-FIO E SARJETA		%																				-		-													
7			SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%																				-		-													
8			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%																		100,00				-		-											
9			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																		1		175.650,43		0,04													
10			SERVIÇOS DIVERSOS		%																				-		-													
11			ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%		1,84		18,79		29,23		28,55		12,39		9,20																		6		72.191,16		0,01	
TOTAIS																										4.985.728,69		1,00												
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																								
ITEM			SERVIÇOS		FONTES		ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS		TOTAL ITEM		% S/ ITEM													
					R\$		1		2		3		4		5		6																							
1T			SERVIÇOS PRELIMINARES		TESOURO		R\$ 3.405,23		-		-		-		-		-																		1		3.405,23		0,07%	
1C					CONTRAPARTIDA		R\$ 179,22		-		-		-		-		-																				179,22		0,00%	
2T			TERRAPLENAGEM		TESOURO		R\$ -		-		-		-		-		-																				-			
2C					CONTRAPARTIDA		R\$ -		-		-		-		-		-																				-			
3T			DRENAGEM		TESOURO		R\$ -		-		-		-		-		-																				-			
3C					CONTRAPARTIDA		R\$ -		-		-		-		-		-																				-			
4T			BASE / SUB-BASE		TESOURO		R\$ 205.436,88		267.615,00		267.615,00		510.912,71		197.774,18		-																		5		1.449.353,77		29,07%	
4C					CONTRAPARTIDA		R\$ 10.812,47		14.085,00		14.085,00		26.890,14		10.409,17		-																				76.281,78		1,53%	
5T			REVESTIMENTO		TESOURO		R\$ 34.102,11		581.869,75		953.479,80		638.495,54		451.912,60		388.373,94																		6		3.048.233,74		61,14%	
5C					CONTRAPARTIDA		R\$ 1.794,85		30.624,72		50.183,15		33.605,03		23.784,88		20.440,73																				160.433,36		3,22%	
6T			MEIO-FIO E SARJETA		TESOURO		R\$ -		-		-		-		-		-																				-			
6C					CONTRAPARTIDA		R\$ -		-		-		-		-		-																				-			
7T			SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		TESOURO		R\$ -		-		-		-		-		-																				-			
7C					CONTRAPARTIDA		R\$ -		-		-		-		-		-																				-			
8T			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		TESOURO		R\$ -		-		-		-		166.867,91		-																		1		166.867,91		3,35%	
8C					CONTRAPARTIDA		R\$ -		-		-		-		8.782,52		-																				8.782,52		0,18%	
9T			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		TESOURO		R\$ -		-		-		-		-		-																				-			
9C					CONTRAPARTIDA		R\$ -		-		-		-		-		-																				-			
10T			SERVIÇOS DIVERSOS		TESOURO		R\$ -		-		-		-		-		-																				-			
10C					CONTRAPARTIDA		R\$ -		-		-		-		-		-																				-			
11T			ENSAIOS TECNOLÓGICOS		TESOURO		R\$ 1.262,64		12.886,19		20.045,70		19.577,16		8.497,22		6.312,69																		6		68.581,60		1,38%	
11C					CONTRAPARTIDA		R\$ 66,45		678,22		1.055,04		1.030,38		447,22		332,25																				3.609,56		0,07%	
T			TOTAIS		TESOURO		R\$ 244.206,86		862.370,94		1.241.140,50		1.168.985,41		658.184,00		561.554,54																				4.736.442,25		95,00%	
C					CONTRAPARTIDA		R\$ 12.852,99		45.387,94		65.323,19		61.525,55		34.641,27		29.555,50																				249.286,44		5,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$		257.059,85		907.758,88		1.306.463,69		1.230.510,96		692.825,27		591.110,04																				4.985.728,69		100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$		5,16%		18,21%		26,20%		24,68%		13,90%		11,86%																				4.985.728,69		100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$		5,16%		23,36%		49,57%		74,25%		88,14%		100,00%																				OK		OK			
Resp. Técnico:					Assinatura:										Prefeito(a):										Assinatura:										data:					
FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA - CREA PR-82.120/D - ART/RRT Nº 1720252323509															MAICO DIOGO FAVERSANI																									
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																												Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		25/04/2025 - sex										