

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																			
Município:	BOM SUCESSO DO SUL			SAM	61	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	78	Repasso do Concedente		R\$	5.000.000,00	94,43%							
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			LOTE nº	1	Data	25/11/2025		Dias		30		Data	04/01/2026		Sigla	PAM	Nº		Contrapartida do Proponente		R\$	294.797,00	5,57%							
Quantidade:	38.629,90		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																											
GRUPO	SERVIÇOS			N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Valor Total	5.294.797,00	100,00%						
ITEM	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			ok 6	1	2	3	4	5	6																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
	Data Inicio				4/1/26	4/2/26	7/3/26	7/4/26	8/5/26	8/6/26																					
	Data Fim				3/2/26	6/3/26	6/4/26	7/5/26	7/6/26	8/7/26																					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			%	100,00																								1	4.107,92	0,00
2	TERRAPLENAGEM			%																										-	-
3	DRENAGEM			%																										-	-
4	BASE / SUB-BASE			%	33,33	33,33	33,33																						3	1.745.689,52	0,33
5	REVESTIMENTO			%			25,02	25,02	25,02	24,93																			4	3.297.028,36	0,62
6	MEIO-FIO E SARJETA			%																										-	-
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			%																										-	-
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			%						100,00																			1	138.078,21	0,03
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			%																										-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS			%																										-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			%	8,42	8,61	24,47	19,50	19,50	19,50																			6	109.892,99	0,02
TOTAIS																								5.294.797,00	1,00						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																															
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM							
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.879,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.879,20	0,07%							
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	228,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		228,72	0,00%							
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-							
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-							
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-							
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-							
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	549.499,20	549.499,20	549.496,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.648.495,24	31,13%							
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	32.398,14	32.398,14	32.398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		97.194,28	1,84%							
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	779.137,48	779.137,47	779.137,47	776.048,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.113.460,59	58,80%							
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	45.937,48	45.937,48	45.937,48	45.755,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		183.567,77	3,47%							
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-							
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-							
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-							
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-							
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	130.390,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	130.390,47	2,46%							
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	7.687,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.687,74	0,15%							
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-							
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-							
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-							
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-							
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	8.739,47	8.930,57	25.388,90	20.238,52	20.238,52	20.238,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	103.774,50	1,96%							
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	515,28	526,55	1.496,91	1.193,25	1.193,25	1.193,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.118,49	0,12%							
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	562.117,87	558.429,77	1.354.023,22	799.375,99	799.375,99	926.677,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.000.000,00	94,43%							
C		CONTRAPARTIDA	R\$	33.142,14	32.924,69	79.832,39	47.130,73	47.130,73	54.636,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		294.797,00	5,57%							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	595.260,01	591.354,46	1.433.855,61	846.506,72	846.506,72	981.313,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.294.797,00	100,00%							
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	11,24%	11,17%	27,08%	15,99%	15,99%	18,53%														5.294.797,00	100,00%							
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	11,24%	22,41%	49,49%	65,48%	81,47%	100,00%														OK	OK							
Resp. Técnico:				Assinatura:							Prefeito(a):							Assinatura:							data:						
Fábio Júnior de Oliveira - CREA PR-82.120/D - ART/RRT Nº 1720256948635											MAICO DIOGO FAVERSANI																				
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.132/21):										29/11/2027 - qui	