

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																			
Município:	BOM SUCESSO DO SUL			SAM	60	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	65	Repasso do Concedente		R\$	6.000.000,00	92,92%							
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			LOTE nº	1	Data	12/11/2025		Dias		30		Data	22/12/2025		Sigla	PAM	Nº		Ok o nº de DIAS		R\$	457.274,40	7,08%							
Quantidade:	33.460,01		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																											
GRUPO			SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Valor Total	6.457.274,40	100,00%						
ITEM			Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	180	6	1	2	3	4	5	6													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL					
			Data Início	22/12/25	22/1/26	22/2/26	25/3/26	25/4/26	26/5/26																						
			Data Fim	21/1/26	21/2/26	24/3/26	24/4/26	25/5/26	25/6/26																						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100,00																				1	3.690,61	0,00					
2	TERRAPLENAGEM		%																						-	-					
3	DRENAGEM		%																						-	-					
4	BASE / SUB-BASE		%	17,70	41,40	40,90																		3	3.310.182,05	0,51					
5	REVESTIMENTO		%			25,98	25,98	25,98	22,06															4	2.894.024,89	0,45					
6	MEIO-FIO E SARJETA		%																						-	-					
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%																						-	-					
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%						100,00															1	132.740,18	0,02					
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																						-	-					
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																						-	-					
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%	9,35	14,66	27,35	16,21	16,21	16,21															6	116.636,67	0,02					
TOTAIS																								6.457.274,40	1,00						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																															
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.429,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.429,26	0,05%								
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	261,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		261,35	0,00%								
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-									
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-									
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-									
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-									
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	544.409,27	1.273.477,08	1.257.883,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.075.770,23	47,63%								
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	41.490,73	97.054,74	95.866,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		234.411,82	3,63%								
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	698.620,45	698.620,45	698.620,45	593.222,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.689.083,39	41,64%								
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	53.243,54	53.243,54	53.243,54	45.210,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		204.941,50	3,17%								
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-									
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-									
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-									
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-									
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	123.340,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	123.340,13	1,91%								
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	9.400,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9.400,05	0,15%								
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-									
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-									
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-									
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-									
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	10.134,00	15.883,65	29.640,85	17.572,83	17.572,83	17.572,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	108.376,99	1,68%								
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	772,34	1.210,53	2.259,00	1.339,27	1.339,27	1.339,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.259,68	0,13%								
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	557.972,53	1.289.360,73	1.986.145,18	716.193,28	716.193,28	734.135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.000.000,00	92,92%								
C		CONTRAPARTIDA	R\$	42.524,42	98.265,27	151.368,89	54.582,81	54.582,81	55.950,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		457.274,40	7,08%								
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	600.496,95	1.387.626,00	2.137.514,07	770.776,09	770.776,09	790.085,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.457.274,40	100,00%								
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	9,30%	21,49%	33,10%	11,94%	11,94%	12,24%													6.457.274,40	100,00%								
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	9,30%	30,79%	63,89%	75,83%	87,76%	100,00%													OK	OK								
Resp. Técnico:			Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:				data:								
FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA - CREA PR-82.120/D - ART/RRT Nº 1720255721084											MAICO DIOGO FAVERSANI																				
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										11/11/2025 - ler	