

SEAB 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO										PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município: BOM SUCESSO DO SUL			SAM	57	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº 70		Repasse do Concedente		R\$	4.045.452,69	100,00%		
Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			LOTE nº	1	Data	04/08/2026	Dias	30	Data	13/09/2026	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente						
Quantidade: 30.680,69 m2					CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Valor Total			
ITEM			6	1	2	3	4	5	6											Nº DE ETAPAS	TOTAL	ITEM (R\$)	TOTAL		
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	30	30	30	30	30	30																
	Data Início			13/09/26	14/10/26	13/11/26	13/12/26	12/01/27	11/02/27																
	Data Fim			13/10/26	12/11/26	12/12/26	11/01/27	10/02/27	12/03/27																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		100,00																1	3.805,45		0,09%		
2	TERRAPLENAGEM	%																							
3	DRENAGEM	%																							
4	BASE / SUB-BASE	%		35,44	37,62	26,95														3	1.282.401,84		31,70%		
5	REVESTIMENTO	%				25,24	25,24	25,24	24,29											4	2.542.769,80		62,86%		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																							
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%																							
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00												1	126.574,45		3,13%		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																							
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																							
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		4,58	6,89	30,38	16,26	16,26	25,63											6	89.901,15		2,22%		
TOTAIS																							4.045.452,69	100,00%	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			R\$	1	2	3	4	5	6																
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.805,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.805,45		0,09%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	454.440,00	482.394,29	345.567,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.282.401,84		31,70%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	641.750,75	641.750,75	641.750,75	617.517,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.542.769,80		62,86%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	126.574,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	126.574,45		3,13%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	4.120,40	6.196,50	27.309,85	14.617,10	14.617,10	23.040,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	89.901,15		2,22%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	462.365,85	488.590,79	1.014.628,15	656.367,85	656.367,85	767.132,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.045.452,69		100,00%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	462.365,85	488.590,79	1.014.628,15	656.367,85	656.367,85	767.132,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.045.452,69		100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	11,43%	12,08%	25,08%	16,22%	16,22%	18,96%												4.045.452,69		100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	11,43%	23,51%	48,59%	64,81%	81,04%	100,00%												OK		OK		
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):					Assinatura:					data:					
FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA - CREA PR-82.120/D - ART/RRT Nº 1720256124381										MAICO DIOGO FAVERSANI															
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de ABRIL/2026					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					28/07/2026 - ter					