



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ
e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

Definir serviços e materiais à construção de Barracão Pré Moldado com área de 540,00 m². A construção obedecerá rigorosamente às normas e especificações que seguem, bem como o Projeto Arquitetônico.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços não aprovados ou que apresentarem defeitos de execução serão demolidos e reconstruídos pôr conta exclusiva do construtor.

Preliminarmente será executada a instalação do canteiro de obra, sendo feitos os barracos para guarda de material e trabalho. No local já existem as ligações de água, energia elétrica e sanitários existentes. Posteriormente será realizada a execução do gabarito para a locação da obra.

3. MOVIMENTO DE TERRA

Encontra-se concluída.

4. INFRA-ESTRUTURA

Compreende os serviços de fundação e sapatas.

As sapatas deverão ser executadas rigorosamente conforme NBR 9062 – Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré Moldado e demais, sendo as mesmas de responsabilidade da empresa fornecedora dos elementos pré-moldados.

As escavações para as sapatas devem ser executadas com dimensões que venham a permitir a perfeita implantação dos mesmos, e respeitando os alinhamentos de projeto. O fundo das valas deverá ser compactado de



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

tal forma a garantir que o terreno não venha a ceder criando deformações nos elementos estruturais.

O concreto a ser utilizado, as formas e o aço serão descritos em itens subsequentes.

5. SUPERESTRUTURA

Os pórticos principais (pilares) são do tipo pré-moldado, em concreto com dimensões mínimas de 20x35x650 cm.

6. FORMAS

Não haverá execução de formas "in loco".

7. CONCRETO

O traço do concreto a ser utilizado nas estruturas será de responsabilidade da empresa fornecedora dos elementos Pré Moldados, devendo o mesmo apresentar aos 28 dias resistência mínima característica de aproximadamente 30 MPa.

8. PAREDES E PAINÉIS

Não haverá execução de paredes.

9. ESQUADRIAS, CAIXILHOS E FECHADURAS

Não haverá execução de esquadrias.

10. REVESTIMENTOS

Não haverá execução de revestimentos.

X



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

11. PINTURA

Não haverá execução de pinturas.

12. EQUIPAMENTOS

As ferramentas, andaimes e equipamentos necessários para a perfeita execução dos trabalhos, serão permanentemente mantidos na obra para total desempenho das atividades e em quantidades suficientes para o cumprimento do cronograma físico aprovado.


Bom Sucesso do Sul, 27 de Abril de 2016.

LEANDRO VALDISON GUAREZ

Engenheiro Civil

CREA PR 84217/D

Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

Rua Cândido Merlo, 290
Telefax (0xx46) 3234-1135

Município:	Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul	Data:	18/03/2016	
Projeto :	Barracão Pré Moldado - 540,00 m ²	LOTE n°	diversos	
CÓDIGO	Empresa	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)
		unitário	parcial	subtotal

1.	Objeto	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)	subtotal
	Barracão pré moldado, com dimensões de 18,00x30,00 m, pé direito livre de 5,00 m conforme itens a seguir: 1) locação de obra; 2) 14 fundações do tipo sapata rasa, 3) 14 Pilares pré moldados em concreto com dimensões mínimas de 20x35x650 cm; 4) 14 Tesouras metálicas tipo duas águas; 5) Cobertura metálica em telha do tipo galvalume (Características Revestimento composto de alumínio (55%), zinco (43,5%) e silício (1,5%)) 0,43mm ; 6) Terçamento metálico mínimo 100x40x15 #2,65 mm; 7) Contraventamento metálico mínimo 5/16"; 8) Fechamento dos oitões em telha tipo galvalume.	m ²	540,00	51.300,00	51.300,00
PREÇO MÉDIO GLOBAL					51.300,00

Leandro Valdivia

LEANDRO VALDIVIA GUAREZ

Engenheiro Civil

CREA PR 84.217/D

Diretor do Depto de Obras e Serviços Urbanos