

FACILITAD
copie os dat
VALORES".
Se preferir,

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 8973451

Tomador: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

BDI já incluso no orçamento: 25,85%
 DATA BASE: Janeiro-2020

Encargos sociais s/m.o.

Programa: 0

Nº do contrato: 0-yy / 0

Empreendimento: AMPLIAÇÃO DE BARRAÇÃO - PÁTIO DE MÁQUINAS

50,76% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		31.085,61 TOTAL	*Fonte	CÓDIGO SINAAP (se for outra tabela descrevê-la)	
				UNITÁRIO					
AMPLIAÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.090,61			
1.1	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas, pontaladas a cada 2,0m	m	62,83	49,19		3.090,61		99059	
2 BARRAÇÃO PRÉ MOLDADO - AMPLIAÇÃO 01									
2.1	04 Pilares em concreto armado (pré moldado) seção mínima de 18x23cm, c/vão livre de 5,0m, estrutura da cobertura metálica, c/02 tesouras treliçadas, altura de 33cm, banzos superiores/inferior 38x100x38 #3mm, enchimento metálico da treliça 30x100x30 #2mm, terça metálica "U" enrijecido enrijecido 15x38x75x38x15mm, # 2,25mm, contra-ventamento de ferro mecânico 5/16", tirante com ferro mecânico de 1/2", cobertura telha galvanume ondulada, espessura 0,43mm, inclusive fundações, transporte até o local da obra, com instalação e ganchos p/fixação da cobertura, demais detalhes e especificações constantes no projeto arquitetônico, fechamento metálico do oitão	m2	120,00	130,00		15.600,00			
3 BARRAÇÃO PRÉ MOLDADO - AMPLIAÇÃO 02									
3.1	04 Pilares em concreto armado (pré moldado) seção mínima de 23x23cm e 23x31cm, sendo 02 unidades cada, c/vão livre de 5,0m, estrutura da cobertura metálica, c/01 tesoura, banzos superiores/inferior 50x100x50 #3mm, enchimento metálico da treliça 38x100x38mm, #2mm, terça metálica "U" enrijecido enrijecido 20x50x100x50x20mm, # 3,0mm, contra-ventamento de ferro mecânico 5/16", cobertura telha TP40, espessura 0,43mm, inclusive fundações, transporte até o local da obra, com instalação e ganchos p/fixação da cobertura, demais detalhes e especificações constantes no projeto arquitetônico, fechamento metálico do oitão	m2	76,50	130,00		9.945,00			
3.2	Cobertura frontal sem pilares, seguinte o padrão das existentes, estrutura da cobertura metálica, c/01 tesoura treliçada, altura de 26cm, banzos superiores/inferior 50x100x50 #3mm, enchimento metálico da treliça 38x100x38mm, #2mm, terça metálica "U" enrijecido enrijecido 20x50x100x50x20mm, # 3,0mm, cobertura telha TP40, espessura 0,43mm, com instalação e ganchos p/fixação da cobertura, demais detalhes e especificações constantes no projeto arquitetônico	m2	24,50	100,00		2.450,00			

CRONOGRAMA GLOBAL
Empreendimento: AMPLIAÇÃO DE BARRAÇÃO - PÁTIO DE MÁQUINAS

Nº do contrato: 0-yy / 0

Tomador: MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGROPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVICOS PRELIMINARES	3.090,61	100,00	100,00										
2	BARRAÇÃO PRÉ MOLDADO - AMPLIAÇÃO 01	15.600,00	70,00	70,00	30,00	100,00								
3	BARRAÇÃO PRÉ MOLDADO - AMPLIAÇÃO 02	12.395,00			50,00	50,00	50,00	100,00						
TOTAL (%)			45,07	45,07	34,99	80,06	19,94	100,00						
REPASSSE														
Contrapartida Financeira			31.085,61	14.010,61		10.877,50		6.197,50						
Contrapartida Fisica														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)			31.085,61	14.010,61	10.877,50	24.888,11	6.197,50	31.085,61						
ACUMULADO (R\$)				14.010,61	24.888,11		31.085,61							

Responsável Técnico de(o) MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
 Carimbo e Assinatura



quarta-feira, 1 de janeiro de 2020

Data