

FACILITAD  
 copie os dat  
 VALORES".  
 Se preferir, i

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 8973451 **EDJ já incluso no orçamento: 25,85%**

Tomador: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

DATA BASE: setembro-2019

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0

Nº do contrato: 0-yy / 0

88,52% (hora)

Empreendimento: AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO - PÁTIO DE MÁQUINAS

50,76% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	UNITÁRIO	29.119,19		CODIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)	ITEM
						TOTAL	*Fonte		
<b>AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>									
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas, pontaladas a cada 2,0m	m	62,83		48,69		3.059,19	99059	1.1
2	<b>BARRACÃO PRÉ MOLDADO - AMPLIAÇÃO 01</b>								
2.1	04 Pilares em concreto armado (pré moldado) seção mínima de 18x23cm, c/Vão livre de 5,0m, estrutura da cobertura metálica, c/02 tesouras treliçadas, altura de 33cm, banzos superiores/inferior 38x100x38 #3mm, enchimento metálico da treliça 30x100x30 #2mm, terça metálica "U" enrijecido enrijecido 15x38x75x38x15mm, # 2,25mm, contra-ventamento de ferro mecânico 5/16", tirante com ferro mecânico de 1/2", cobertura telha galvanume ondulada, espessura 0,43mm, inclusive fundações, transporte até o local da obra, com instalação e ganchos p/fixação da cobertura, demais detalhes e especificações constantes no projeto arquitetônico, fechamento metálico do oitão	m2	120,00		120,00		14.400,00		2.1
3	<b>BARRACÃO PRÉ MOLDADO - AMPLIAÇÃO 02</b>								
3.1	04 Pilares em concreto armado (pré moldado) seção mínima de 23x23cm e 23x31cm, sendo 02 unidades cada, c/Vão livre de 5,0m, estrutura da cobertura metálica, c/01 tesoura , banzos superiores/inferior 50x100x50 #3mm, enchimento metálico da treliça 38x100x38mm, #2mm, terça metálica "U" enrijecido enrijecido 20x50x100x50x20mm, # 3,0mm, contra-ventamento de ferro mecânico 5/16", cobertura telha TP40, espessura 0,43mm, inclusive fundações, transporte até o local da obra, com instalação e ganchos p/fixação da cobertura, demais detalhes e especificações constantes no projeto arquitetônico, fechamento metálico do oitão	m2	76,50		130,00		9.945,00		3.1
3.2	Cobertura frontal sem pilares, seguinte o padrão das existentes, estrutura da cobertura metálica, c/01 tesoura treliçada, altura de 26cm, banzos superiores/inferior 50x100x50 #3mm, enchimento metálico da treliça 38x100x38mm, #2mm, terça metálica "U" enrijecido enrijecido 20x50x100x50x20mm, # 3,0mm, cobertura telha TP40, espessura 0,43mm, com instalação e ganchos p/fixação da cobertura, demais detalhes e especificações constantes no projeto arquitetônico	m2	24,50		70,00		1.715,00		3.2

*Quiry*



