

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
CNPJ: 80.874.100/0001-86



Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24		
Linha calculada	1.	RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR - 03 UNIDADES	119.890,85	% Período:	17,51%	7,38%	8,46%	13,30%	7,03%	10,47%	9,90%	5,33%	13,41%	7,21%		
Linha calculada	1.1.	INFRAESTRUTURA	15.977,03	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.2.	SUPRAESTRUTURA - FECHAMENTO	13.863,02	% Período:	36,14%	63,86%										
Linha calculada	1.3.	SUPRAESTRUTURA - NÍVEL DE COBERTURA	12.189,12	% Período:			63,17%	36,83%								
Linha calculada	1.4.	COBERTURA	13.897,19	% Período:			17,54%	82,46%								
Linha calculada	1.5.	REVESTIMENTOS	13.887,91	% Período:					60,72%	39,28%						
Linha calculada	1.6.	PINTURA	7.904,51	% Período:							59,39%	40,61%				
Linha calculada	1.7.	FORRO	2.768,14	% Período:									100,00%			
Linha calculada	1.8.	ESQUADRIAS	14.538,05	% Período:								8,44%	91,56%			
Linha calculada	1.9.	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS	12.868,81	% Período:						44,23%	55,77%					
Linha calculada	1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.523,03	% Período:										100,00%		
Linha calculada	1.11.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	4.917,62	% Período:						28,59%		39,64%		31,77%		
Linha calculada	1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	556,42	% Período:										100,00%		
Total:					119.890,85											
					Período:	%:	17,51%	7,38%	8,46%	13,30%	7,03%	10,47%	9,90%	5,33%	13,41%	7,21%
						Investimento:	20.987,23	8.852,82	10.138,67	15.947,64	8.433,20	12.552,12	11.872,19	6.386,21	16.079,12	8.641,65
					Acumulado:	%:	17,51%	24,89%	33,35%	46,65%	53,68%	64,15%	74,05%	79,38%	92,79%	100,00%
						Investimento:	20.987,23	29.840,05	39.978,72	55.926,36	64.359,56	76.911,68	88.783,87	95.170,08	111.249,20	119.890,85

Bom Sucesso do Sul / PR
Local
 quinta-feira, 10 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D
ART/RRT: 1720232684077