

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR Bom Sucesso do Sul/PR	APELIDO EMPREENDIMENTO CASAS COHAPAR (10 UNIDADES)	DESCRIÇÃO DO LOTE CASAS COHAPAR (10 UNIDADES)
--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	CASAS COHAPAR (10 UNIDADES)	2.143.167,48	% Período:	13,29%	3,84%	2,54%	4,58%	14,33%	20,61%	13,45%	2,29%	2,79%	6,64%	15,65%	
1.1.	MUROS DE ARRIMO	160.859,42	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	206.239,13	% Período:	60,09%	39,91%										
1.3.	SUPERESTRUTURA	242.157,88	% Período:			22,47%		74,97%	2,56%						
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	257.567,01	% Período:				38,07%						33,83%	28,10%	
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	448.382,95	% Período:					6,70%	90,58%	2,72%					
1.6.	REVESTIMENTOS, PINTURAS E FORROS	375.940,58	% Período:						7,81%	52,60%		15,90%	14,66%	9,03%	
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	127.368,05	% Período:							61,51%	38,49%				
1.8.	INSTALAÇÕES E APARELHOS	316.816,60	% Período:					30,15%						69,85%	
1.9.	COMPLEMENTAÇÕES	7.835,86	% Período:											100,00%	
Total: R\$ 2.143.167,48				%:	13,29%	3,84%	2,54%	4,58%	14,33%	20,61%	13,45%	2,29%	2,79%	6,64%	15,65%
Período:	Repasse:	172.749,80		49.924,41	33.008,78	59.477,62	186.268,28	267.954,55	174.870,14	29.734,33	36.257,44	86.272,48	203.482,17		
	Contrapartida:	112.043,86		32.380,48	21.409,19	38.576,61	120.811,81	173.792,74	113.419,08	19.285,40	23.516,23	55.955,50	131.976,58		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	284.793,66		82.304,89	54.417,97	98.054,23	307.080,09	441.747,29	288.289,22	49.019,73	59.773,67	142.227,98	335.458,75		
Acumulado:	%:	13,29%	17,13%	19,67%	24,24%	38,57%	59,18%	72,63%	74,92%	77,71%	84,35%	100,00%			
	Repasse:	172.749,80	222.674,21	255.682,99	315.160,61	501.428,89	769.383,44	944.253,58	973.987,91	1.010.245,35	1.096.517,83	1.300.000,00			
	Contrapartida:	112.043,86	144.424,34	165.833,53	204.410,14	325.221,95	499.014,69	612.433,77	631.719,17	655.235,40	711.190,90	843.167,48			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento:	284.793,66	367.098,55	421.516,52	519.570,75	826.650,84	1.268.398,13	1.556.687,35	1.605.707,08	1.665.480,75	1.807.708,73	2.143.167,48				

Bom Sucesso do Sul/PR

Local

sexta-feira, 29 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN LUCAS ESQUIVEL SANTOS

CREA/CAU: CREA - PR 193659/D

ART/RRT: 1720263870433